

通過環境影響評估審查開發計畫案之土石方處理方式 (總表)

環境影響評估書件名稱：銘傳大學金門分部設校計畫案					
環評書件 中有關土 石方承諾	處理方式 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 剩餘土石 方採外運 處理	<input checked="" type="checkbox"/> 由開發區 外進用土 石方	<input type="checkbox"/> 採區內土 石方挖填 平衡	備註(請填寫環 評書件中所記 載章節及頁碼)
	數量 (立方公尺)		800,000 (立 方公尺)		
開發案土 石方處理 實際執行 現況	處理方式 (請勾選)	<input type="checkbox"/> 剩餘土石 方採外運 處理	<input checked="" type="checkbox"/> 由開發區 外進用土 石方	<input type="checkbox"/> 採區內土 石方挖填 平衡	備註(請填寫已 於區內處理數 量)
	挖方數量 (立方公尺)		0		
	填方數量 (立方公尺)		156,619 (立 方公尺)		
	總數量 (立方公尺)		156,619 (立 方公尺)		
土石方主 管機關核 發相關許 可或同意 文件	處理方式		配合金門尚 義機場擴建 工程第一期 棄土，本校委 由鴻偉營造 有限公司進 行填土工程		
	核定數量 (立方公尺)		160,000 (立 方公尺)		
	許可或同意 機關		交通部民用 航空局		
	函文日期		91.09.08		
	函文字號		場設字第 0910026011 號		

通過環境影響評估審查開發計畫案之土石方處理方式（流向說明表）

環境影響評估書件名稱：			
<input type="checkbox"/> 剩餘土石方採外運方式處理 一、區內已開挖土石方數量： _____立方公尺 二、已於區內回填土石方數量： _____立方公尺 三、開始外運土石方日期： _____年_____月_____日 四、逐月累計已 外運 土石方數量 _____立方公尺 （累計期間自_____年_____月_____日 至_____年_____月_____日） 五、 已外運 土石方之去處及數量： （請填寫下表）	<input checked="" type="checkbox"/> 由開發區外進用（運入）土石方 一、區內已開挖土石方數量： _____0_____立方公尺 二、已於區內回填土石方數量： _____156,619_____立方公尺 三、由區外開始運入土石方日期： _____91_____年_____8_____月_____15_____日 四、逐月累計已 進用 土石方數量 _____156,619_____立方公尺 （累計期間自_____91_____年_____08_____月_____15_____日 至_____92_____年_____03_____月_____31_____日） 五、 已進用 土石方之去處及數量： （請填寫下表）		
土石方外運或由區外進用（運入）土石方地點及數量統計表			
序號	<input type="checkbox"/> 外運土石方 <input checked="" type="checkbox"/> 進用土石方 地點名稱（請勾選）	累計數量 （立方公尺）	外運或進用土石方起迄期間（按月累計）
1	金門尚義機場擴建工程第一期棄土	156,619	自 91 年 08 月 15 日 至 92 年 03 月 31 日
2	（以下空白）		自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
3			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
4			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
5			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
6			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
7			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
8			自 _____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日
合計數量		156,619	